



पशुपति क्षेत्र विकास कोष  
वैर्षिक प्रगति प्रतिवेदन  
२०७६/७७

## राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको विवरण

### २. समष्टीगत प्रगति

१. आयोजनाको नाम/संक्षिप्त विवरण: पशुपति क्षेत्र विकास कोष
२. आयोजनाको लक्ष्य: पशुपतिलाई हिन्दूहरूको अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्ने
३. आयोजनाको अवधि: शुरु अवधि आ.व २०७०/७१ देखि निरन्तर

४. आयोजनाको लागत: २ अर्ब ३ करोड                      ५. बजेटको श्रोत : नेपाल सरकार

६. आयोजनाका मुख्य मुख्य कार्यहरू :

- |   |   |
|---|---|
| क) पुरातात्वीक सम्पदा संरक्षण सम्बर्धन          | ख) दर्शनार्थी तीर्थयात्रीको सुविधाका लागि भौतिक पूर्वाधार |
| ग) विध्युत शवदाह गृह संचालन तथा वातावरणमा सुधार | घ) बृहत् गुरुयोजना तयार गर्ने                             |

७. आयोजनाको प्रगति:

आ.व. २०७०/७१ देखि आ.व २०७६/७७ सम्म

आयोजनाको कुल बजेट (करोडमा)	हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	हालसम्मको समष्टिगत वित्तीय प्रगति (प्रतिशत)		आ.व. २०७६/७७ को कुल बजेट (करोडमा)	आ.व. २०७६/७७ को कुल भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	आ.व. २०७६/७७को कुल वित्तीय प्रगति		कैफियत
		रकम(करोडमा)	प्रतिशतमा			रकम(करोडमा)	प्रतिशत	
१५२.९२	७०	८६.०८	५६.२९	३५	८४.२१	१५.२१	४३.४५	

८. हाल आयोजना कार्यान्वयनमा देखापरेका मुख्य समस्याहरू :

- आवश्यक संख्यामा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, भएका प्राविधिकहरू अधिकांश अस्थायी ज्यालादारी रहेकाले जिम्मेवारी बोधमा कमी देखिने गरेको ।
- निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा न्यून दररेट हाल्ने, गुणस्तरीय एवं समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने ईच्छाशक्ति नहुने,
- एउटा काम सम्पन्न नहुँदै कामको लागि बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने कानुनी व्यवस्था भएकोले सबैतिर काम अधुरो रहने अवस्था ।
- स्मारक संरक्षण सम्बन्धी आयोजनाहरूमा पुरातात्वीक मापदण्ड अनुसार काम गर्नुपर्ने र पुरातत्व विभाग संग

- परम्परागत शैलीका निर्माण कार्य गर्नसक्ने सिपालु कालीगढहरूको उपलब्धतामा कमी ।
- गुठी संस्थान र कोषको क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपना रहेकोले एकद्वार प्रणाली हुन आवश्यक देखिएको ।
- दर्शनार्थीहरूको चाप र हरेक महिना कुनै न कुनै जात्रा पर्वहरू पर्ने हुंदा त्यस्ता मेला पर्वका दिन र अघि पछि समेत पटक पटक काम रोक्नु पर्ने बाध्यता ।

#### ९.आगामी कार्ययोजना :

बृहत् गुरूयोजना तयार गर्ने र गुरूयोजनाले निर्देश गरे अनुसारका कार्यहरू गर्दै जाने ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोष  
३. नीति तथा कार्यक्रमको प्रगति

नीति तथा वजेटको व्यहोरा	क्रियाकलाप	समयावधी	आ.व. २०७६/७७	जिम्मेवार निकाय
पशुपति क्षेत्र लगायतका धार्मिक सम्पदा स्थलहरूको विकासका लागि गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ । (वजेट वुंदा नं २२६)	पशुपति क्षेत्र लगायतको गुरुयोजना तयार गरी विकास र प्रवर्धन गर्ने			सदस्य सचिव, पशुपति क्षेत्र विकास कोष
	माईलस्टोन १-पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गर्ने	२०७६ कार्तिक	गुरुयोजना तयार भएको ।	
	माईलस्टोन २-पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने	२०७६ मंसिरदेखि २०७७ असार	गुरुयोजना तयार गरी सचालक परिषद् को २०७६.१०.१९ बैठकमा पेश भएकोमा स्वीकृतिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् मा पेश गर्ने निर्णय भएको ।	

३. तेश्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन  
पशुपति क्षेत्र विकास कोष  
आ ब २०७६/७७ का लक्ष प्रगात आवरण

१. आ ब: २०७६/७७

२. बजेट उपशीर्षक नं ३२५११५

३. मन्त्रालय: संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

४. कार्यक्रम/अयोजनाको नाम: पशुपति क्षेत्र विकास कोष

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: सदस्य सचिव डा.

प्रदीप ढकाल

६. यस अवधिको बजेट: ११८५

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(१) अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत:

क. आन्तरिक १. नेपाल सरकार:

६८६.७९

५८ प्रतिशत

२. स्थानिय निकाय/ संस्था:

३. जनसहभागिता:

ख. वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान: '

८ चालु आ.ब को हाल सम्मको खर्च रकम र प्रतिशत: १६९४.७९ ४८.४२ प्रतिशत

९ कूल लागत मध्ये शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च रकम र प्रतिशत:

१० आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत:

११ आयोजनाको कूल अवधिमध्ये बितेको समय प्रतिशत: १२ महिना

फा नं २

सोधभर्ना स्थिति

क. माग गर्नुपर्ने रकम:

ख. माग गरेको रकम:

ग. प्राप्त हुन बाँकी रकम:

रकम रु लाखमा

क्र.सं.	कार्यक्रम क्रियाकलापहरू	एकाई	वार्षिक लक्ष			तेश्रो चौमासिक लक्ष			तेश्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आवको प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल उपलब्धी कैफियत	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	वनकाली धर्मशाला	वटा				०.४०	२.८६	१००.००	०.००	०.००	१.००	७.९५		गुर्याजनामा फरक कार्यक्रम परकोले काम हुन नसक्ने
२	गोठाटार जग्गामा पूर्वाधार विकास तथा सिमाइन	वटा				०.४५	१.५४	५०.००	०.००	०.००	१०००.००	५.७९		जग्गा हाल सविक प्रकृया चालु रहेको
३	गौशाला भुवनेधरी दर्शन मार्ग स्तरोन्नति	वटा				०.२१	६.१५	२००.००	०.१३	०.६०	३९६.७६	१४.७८		कार्य चालु
४	आर्यघाट-गोरखनाथ-गुह्येधरी-गौरीघाट दर्शनमार्ग स्तरोन्नति	वटा				०.४३	२.३१	७५.००	०.००	०.००	०.००	०.००		काम हुन नसक्ने
५	सूर्यघाट क्षेत्र संरक्षण कार्य	वटा				०.५०	३.०८	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००		काम हुन नसक्ने
६	जयवागीधरी सुन्धारा संरक्षण तथा बातावरण सुधार	वटा				०.००	०.००	०.००			१.००	०.८७		कार्य सम्पन्न

क्र सं	कार्यक्रम क्रियाकलापहरु	एकाई	वार्षिक लक्ष			.. चौमासिक लक्ष			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म		सूचकमा आधारित प्रमुख	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१२	मृगस्थलीमा भू क्षय नियन्त्रण कार्य		७५०	४.२९	१५०				७५०	४.२९			कार्य सम्पन्न	
१३	वृहद् गुरुयोजना तयार गर्ने कार्य		१	७.९४	२५०				१	७.९४			कार्य सम्पन्न	
१४	श्रीपशुपतिनाथको भान्छाघर पुनर्निर्माण कार्य		१	१०.००	३५०				१	१०.००			कार्य चालु	
१५	जीतजंगप्रकाशेश्वर मन्दिर प्रांगण संरक्षण कार्य		१	५.७९	२००				१	५.७९			कार्य सम्पन्न	
१६	दाफावाजा भजन घर संरक्षण		१	३.५७	१२५					०.००			काम हुन नसक्ने	
१७	सिफल घ्याम्पेपाटी जीर्णोद्धार		१	१.४३	५०				१	१.४३			कार्य चालु	
१८	विभिन्न मन्दिरमा गजुर राख्ने कार्य		२०	०.७९	२५				२०	०.७९			कार्य चालु	
१९	ब्रम्हाको मन्दिर जीर्णोद्धार		१	२.१४	७५					०.००			काम हुन नसक्ने	
	जम्मा			१००.००	३५००	०.००	०.००	०.००		८४.२९				

वार्षिक भौतिक प्रगति ८४.२९ प्रतिशत

वार्षिक वित्तीय प्रगति ४३.४५ प्रतिशत

४-५ प्रगतिको आधारमा कार्यक्रम तथा आयोजनाको संख्यात्मक विवरण

क्र सं	कार्यक्रम क्रियाकलापहरु	प्रगतिको आधारमा संख्यात्मक विवरण			प्रगति कम हुनाका कारणहरु
		८०%भन्दा माथि	५०% देखि ८०% सम्म	५०% भन्दा कम	
१	गौशाला भुवनेश्वरी दर्शन मार्ग स्तरोन्नति	√			
२	जयवागीश्वरी सुन्धारा संरक्षण तथा वातावरण सुधार	√			
३	केलाश उमाकुण्डमा घेरापर्खाल तथा हरियाली प्रबर्धन	√			
४	सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा स्तरीकरण	√			
५	मेलापर्वमा मर्मत रङ्गरोगन	√			
६	वनकाली प्रहरी कार्यालय बीचमा सिमाङ्कन	√			
७	विद्युतीय शवदाहगृहमा क्षमता बिस्तार	√			
८	मृगस्थलीमा भू क्षय नियन्त्रण कार्य	√			
९	वृहद् गुरुयोजना तयार गर्ने कार्य	√			
१०	श्रीपशुपतिनाथको भान्छाघर पुनर्निर्माण कार्य	√			
११	जीतजंगप्रकाशेश्वर मन्दिर प्रांगण संरक्षण कार्य	√			
१२	सिफल छ्याम्पेपाटी जीर्णोद्धार	√			
१३	विभिन्न मन्दिरमा गजुर राख्ने कार्य	√			
१४	गोठाटार जग्गामा पूर्वाधार विकास तथा सिमाङ्कन		√		जग्गा हाल सविक प्रकृया चालु रहेको

१५	वनकाली धर्मशाला			√	गुरुयोजनामा फरक कार्यक्रम परकोले काम हुन नसकेको
१६	आर्यघाट-गोरखनाथ-गुह्येश्वरी-गौरीघाट दर्शनमार्ग स्तरोन्नती			√	पुरातत्व विभागबाट सहमति प्राप्त हुन नसकेकोले काम हुन नसकेको
१७	सूर्यघाट क्षेत्र संरक्षण कार्य			√	पुरातत्व विभागबाट सहमति प्राप्त हुन नसकेकोले काम हुन नसकेको
१८	दाफावाजा भजन घर संरक्षण			√	पुरातत्व विभागबाट सहमति प्राप्त हुन नसकेकोले काम हुन नसकेको
१९	ब्रम्हाको मन्दिर जीर्णोद्धार			√	पुरातत्व विभागबाट सहमति प्राप्त हुन नसकेकोले काम हुन नसकेको
	जम्मा	१३	१	५	



पशुपति क्षेत्र विकास कोष  
आ.ब. २०७६/७७

६. बेरुजु फछर्योटको अवस्था

विवरण	बेरुजु रकम रु.हजारमा
गत आ.ब को जिम्मेवारी सरेको २०७५/७६ सम्मको बेरुजु	५२५६९९
यस आ.ब २०७६/७७ मा फछर्योट	९७९३९९
बांकी बेरुजु	३४६३००
फछर्योट प्रगति	३४.९२%

१. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

आ व २०७६/७७ को लक्ष प्रगति विवरण

१. आ व: २०७६/७७

२. बजेट उपशीर्षक नं ३२५११५

३. मन्त्रालय: संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन

४. अयोजनाको नाम: पशुपति क्षेत्र विकास कोष

५. कार्यालय प्रमुखको नाम: सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकाल

६. यस अर्वाधिको बजेट: ३५००

क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

ख) वैदेशिक (१) ऋण:

(१) अनुदान:

७. यस अर्वाधिको खर्च रकम र प्रतिशत:

क. आन्तरिक १. नेपाल सरकार:

२. स्थानिय निकाय/ संख्या:

३. जनसहभागिता:

ख. वैदेशिक १) ऋण:

२) अनुदान: '

८ चालु आ.व को हाल सम्मको खर्च रकम र प्रतिशत:

१६९४.७९

४८.४२ प्रतिशत

९ कूल लागत मध्ये शुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च रकम र प्रतिशत:

१० आयोजनाको शुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत:

८४.२१ प्रतिशत

११ आयोजनाको कूल अवधिमध्ये बितेको समय प्रतिशत:

१२ महिना

फा नं २

सोधभर्ना स्थिति

क. माग गर्नुपर्ने रकम:

ख. माग गरेको रकम:

ग. प्राप्त हुन बाकी रकम:

रकम रु लाखमा

क्र सं	कार्यक्रम क्रियाकलापहरु	एकाई	वार्षिक लक्ष			.. चौमासिक लक्ष			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म		सूचकमा आधारित प्रमुख	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१	वनकाली धर्मशाला	१		७.१४	२५०				१	७.१४				गुरुयोजनामा फरक कार्यक्रम परकोले काम हुन नसक्ने
२	गोठाटार जग्गामा पूर्वाधार विकास तथा सिमाङ्कन	१०००		५.७१	२००				१०००	५.७१				जग्गा हाल सविक प्रकृया चालु रहेको
३	गौशाला भुवनेधारी दर्शन मार्ग स्तरोन्नति	३८०		१४.२९	५००				३९७	१४.९२				कार्य चालु
४	आर्यघाट-गोरखनाथ-गुह्येधारी दर्शनमार्ग स्तरोन्नति	९५०		५.००	१७५					०.००				काम हुन नसक्ने
५	सूर्यघाट क्षेत्र संरक्षण कार्य	१		५.७१	२००					०.००				काम हुन नसक्ने
६	जयवागीधारी सुन्धारा संरक्षण तथा बातावरण सुधार	१		०.७१	२५				१	०.७१				कार्य सम्पन्न
७	कैलाश उमाकुण्डमा घेरापर्खाल तथा हरियाली प्रवर्धन	१		४.२९	१५०				१	४.२९				कार्य सम्पन्न
८	सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा स्तरीकरण	४		८.५७	३००				४	८.५७				कार्य चालु
९	मेलापर्वमा मर्मत रङ्गरोगन	२००००		२.१४	७५				२००००	२.१४				कार्य सम्पन्न
१०	वनकाली प्रहरी कार्यालय बीचमा सिमाङ्कन	३००		२.८६	१००				३००	२.८६				कार्य सम्पन्न
११	विद्युतीय शवदाहगृहमा क्षमता विस्तार	१		८.५७	३००				१	८.५७				कार्य चालु

क्र सं	कार्यक्रम क्रियाकलापहरु	एकाई	वार्षिक लक्ष			.. चौमासिक लक्ष			वार्षिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म		सूचकमा आधारित प्रमुख	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
१२	मृगस्थलीमा भू क्षय नियन्त्रण कार्य		७५०	४.२९	१५०				७५०	४.२९			कार्य सम्पन्न	
१३	बृहद् गुरुयोजना तयार गर्ने कार्य		१	७.९४	२५०				१	७.९४			कार्य सम्पन्न	
१४	श्रीपशुपतिनाथको भान्छाघर पुनर्निर्माण कार्य		१	१०.००	३५०				१	१०.००			कार्य चालु	
१५	जीतजंगप्रकाशेश्वर मन्दिर प्रांगण संरक्षण कार्य		१	५.७१	२००				१	५.७१			कार्य सम्पन्न	
१६	दाफावाजा भजन घर संरक्षण		१	३.५७	१२५					०.००			काम हुन नसक्ने	
१७	सिफल घ्याम्पेपाटी जीर्णोद्धार		१	१.४३	५०				१	१.४३			कार्य चालु	
१८	विभिन्न मन्दिरमा गजुर राख्ने कार्य		२०	०.७१	२५				२०	०.७१			कार्य चालु	
१९	ब्रम्हाको मन्दिर जीर्णोद्धार		१	२.९४	७५					०.००			काम हुन नसक्ने	
	जम्मा			१००.००	३५००	०.००	०.००	०.००		८४.२१				

वार्षिक भौतिक प्रगति ८४.२१ प्रतिशत

वार्षिक वित्तीय प्रगति ४३.४४ प्रतिशत

१	२	३	४	५	६
क्र.सं	आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य मुख्य समस्याहरू	समस्या देखापर्नुका कारणहरू	समस्या समाधान गर्न गरिएका प्रयाशहरू	मविसस समिति(MDAC) मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिएका समस्याहरू	समस्या समाधानका लागि सुझाव
१	पर्याप्त ख्यामा दक्ष र स्थायी प्राविधिक जनशक्तिको अभाव	दरबन्दी बमोजिम समयमा पदपूर्ति हुन नसक्नु	ONM Survey गरिएको । कर्मचारी नियमावली सामयिक संशोधनको कार्य भैरहेको ।		
२	सदैव मेला पर्व र जात्रा परिरहने				
३	एउटै निर्माण व्यवसायीले एक भन्दा बढी योजनाहरू लिने गरेको ।	सा.ख. ऐन र नियमावलीको व्यवस्था			
५	परम्परागत निर्माण सामग्री तथा दक्ष कामदार कालीगढको सहज उपलब्धतामा कठिनाई	अधिकांश कार्यक्रमहरू संरक्षणात्मक प्रकृतिका रहने गरेको			
६	संरक्षणात्मक प्रकृतिका कार्यक्रममा पुरातत्व विभागको सहमति लिने गरिएको	समयमा सहमति प्राप्त नहुनु	सम्पर्क र समन्वय		
७	२०७६ चैत्र देखि लकडाउन को प्रभाव	कोरोना महामारी	निर्माण सामान ढुवानीका लागि पास व्यवस्था गरी कार्य सुचारु गराइएको		
८	बहुनिकायको क्षेत्राधिकार	गुठी संस्थान,स्थानिय निकाय,पुरातत्व विभाग र कोष	एकद्वार प्रणालीकालागि मन्त्रालयमा जानकारी गराउँदै आएको	कोष र गुठी संस्थान ऐनमा भएको दोहोरोपन हटाउनु पर्ने	