नेपाल सरकार
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
पर्यटन विभाग

आ.ब.२०७६।७७ को तेस्रो तथा बार्षिक प्रगति समीक्षा

आ.व. २०७६।७७ को तेस्रो चौमासिक वजेट र खर्चको विवरण

पूँजीगत तर्फ	व. उ. शी. न.	वजेट	खर्च रु.	भौतिक प्रगति	वितिय प्रगति
		रु. (लाखमा)	(लाखमा)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना	३२५०११०६४	३७९१	३६०२	९०·४७	९५

पूँजीगत तर्फ	व. उ. शी. न.	वजेट	खर्च रु.	भौतिक प्रगति	वितिय प्रगति
		रु. (लाखमा)	(लाखमा)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
पुन निर्माण	३९२०००१२४	३६७··५३	१९२	१००	५२·३१

चालु तथा पूँजीगत तर्फ	व. उ. शी. न.	वजेट	खर्च रु.	भौतिक प्रगति	वितिय प्रगति
		रु. (लाखमा)	(लाखमा)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
विभाग	३२५०१०११३	४२५	४०२	९५·९२	९४·५२

आ.व. २०७६।७७ को बार्षिक वजेट र खर्चको विवरण

पूँजीगत तर्फ	व. उ. शी. न.	वजेट	खर्च रु.	भौतिक प्रगति	वितिय प्रगति
		रु. (लाखमा)	(लाखमा)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना	३२५०११०६४	७०९२	५२६० ·८४	८२·७३	७४·१०

पूँजीगत तर्फ	व. उ. शी. न.	वजेट	खर्च रु.	भौतिक प्रगति	वितिय प्रगति
		रु. (लाखमा)	(लाखमा)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
पुन निर्माण	३९२०००१२४	३६७··५३	१९२	१००	५२·३१

चालु तथा पूँजीगत तर्फ	व. उ. शी. न.	वजेट	खर्च रु.	भौतिक प्रगति	वितिय प्रगति
		रु. (लाखमा)	(लाखमा)	(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
विभाग	३२५०१०११३	१३८८	१२४४ · ०५	९५·९२	८७·७९

आ. व. २०७६।७७ (हाल सम्मको) पुर्वाधार निर्माण कार्यान्वयनको अवस्था

- कञ्चनपुरको राना थारु संग्रहालयको पूर्वाधार निर्माण कार्य ९०% सम्पन्न । फिनिसिङ्गको कार्य भैरहेको

- लुक्लामा निर्माणधिन पर्यटकिय सुचना केन्द्र भवनको कार्य सम्पन्न भएको हस्तान्तरण हुन बाकि ।

- जनकपुरमा निर्माणाधिन पर्यटकिय सुचना केन्द्र भवनको कार्य सम्पन्न भएको हस्तान्तरण हुन बांकि ।

- चितवनको सौरहामा निर्माणाधिन पर्यटकिय सुचना केन्द्र भवनको कार्य सम्पन्न भएको हस्तान्तरण हुन बांकि ।

- प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा धार्मिक स्थल तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा (इलामको सन्दकपुर, धनुषाधाम धनुषा, इन्द्रसरोवर मकवानपुर, पंचासे कास्की, निगलिहवा कपिलवस्तु, रारा मुगु, भादा कैलालि) DPR बमोजिमको पहिलो चरणको पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण कार्यको औषतमा ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको ।

आ. व. २०७६।७७ (हाल सम्मको) पुर्वाधार निर्माण कार्यान्वयनको अवस्था

- Great Himalayan Trail अन्तर्गत जिरी देखि चौरीखर्क लुक्ला सम्मको सगरमाथा आधारशिविर सम्म जाने वैकल्पिक पदमार्ग निर्माण कार्य १० कि मि सम्पन्न भएको ।

- Great Himalayan Trail अन्तर्गत हेलम्बु ठाडेपाटि हुंदै लाङ्गटाङ्ग सम्म जाने वैकल्पिक पदमार्ग निर्माण कार्य २० कि मि सम्पन्न भएको ।

- Great Himalayan Trail अन्तर्गत खारे सोतलि हुंदै च्छो रोल्पा सम्म जाने पदमार्ग यस आवमा सम्झौत भै १५ कि मि सम्पन्न भएको ।

- GHT अन्तर्गत कन्चनजङ्गा क्षेत्र मकालु क्षेत्र च्छो रोल्पा क्षेत्र तथा यार्सा ट्रेलको यस आव मा सम्झौता भै क्रमश ७ किमि ८ किम १५ किम र ८ किमि कार्य सम्पन्न भएको।

- मुक्तिनाथ क्षेत्र अन्तर्गत कागवेनी मा श्राद्ध स्थल सम्पन्न भएको तथा मुक्तिनाथमा आनि गृहको एक तल्ला निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।

आ. व. २०७६।७७ (हाल सम्मको) पुर्वाधार निर्माण कार्यान्वयनको अवस्था

- पोखरा राष्ट्रवैंक चोकमा पर्यटकिय वस पार्क निर्माण कार्य ९०% सम्पन्न भएको ।
- चितवनको दासढुंगामा पार्क निर्माण तथा गुन्जनगर मदन–आश्रित स्मृती पार्कमा भ्यु टावर निर्माण सम्पन्न भएको ।
- घनौसा पर्यटकिय स्थल स्याङ्गजा मा भ्युटावर तथा पार्क निर्माण सम्पन्न भएको ।
- वावा ताल सौन्दर्यीकरण वन्दीपुर सिरहा मा भ्युटावर तथा अन्य पर्यटकिय पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको ।

आ. व. २०७६।७७ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको हलसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था

नीति तथा कार्यक्रम	क्रियाकलाप	प्रगति
पशुपतिक्षेत्र, देवघाट, जनकपुरधाम, पाथिभरा, रुरु, विराटक्षेत्र, बराहक्षेत्र, खप्तडक्षेत्र, काँक्रेविहार, हलेसी र गौरीशंकर लगायतका धार्मिक स्थलहरुको विकासका लागि गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । (बजेट २२६)	वृहत्तर जनकपुर, वृहत्तर विराट, वृहत्तर गौरीशंकर, वृहत्तर रार, वृहत्तर खप्तड को गुरुयोजना तयार गर्ने ।	समझौता भै कार्य सुरु भएको असोजमा सम्पन्न हुने।
सुदूर पश्चिमको दार्चुलादेखि पूर्वको ताप्लेजुङ जोड्ने हिमालयन हरित पदमार्ग रेखाकंन गरी पूर्वाधार निर्माण शुरु गरिनेछ । (बजेट बुँदा नं. १३८)	मकालु क्षेत्र, कन्चनजंगा क्षेत्र, ढोरपाटन सेफोक्सुण्डो क्षेत्र लिपुलेक क्षेत्र तथा च्छोरोल्पा क्षेत्रहरुमा DPR तयार गरि निर्माण सुधार गर्ने	यस आव मा सम्झौता भै क्रमश ७ किमि ८ किम १५ किम र ८ किमि कार्य सम्पन्न भएको।

आ. व. २०७६।७७ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको हलसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था

नीति तथा कार्यक्रम	क्रियाकलाप	प्रगति
तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पदमार्ग निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने	स्थानिय तहवाट संचालन हुने कार्यक्रमहरु स्थानिय निकायमा पठउने ।	विभागमा रहेका सम्वन्धित स्थानिय निकायहरुवाट कार्यन्वयहुने ६६ वटा कार्यक्रमहरु पठइएको
पर्यटकीय स्थलहरुको विकास, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र पर्यटकीय सेवाहरुको विविधिकरण एवं स्तरोन्नति गरिनेछ ।(नीति तथा कार्यक्रम १५४)	हरेक प्रदेशको १/१ वटा प्रमुख पर्यटन गन्तव्यको रुपमा गुरुयोजना तयार भैसकेका स्थलहरु (सन्दकपुर, धनुषाधाम, इन्द्रसरोवर, पन्चासे, निग्लीहवा, रारा र भादागाँउ) को गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइ ७५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति हुने।	सन्दकपुर ९०% धनुषाधामको ९०% इन्द्रसरोवर ९०% पन्चासे ८०% निग्लीहवा ९०% रारा ७५% भादगाँउ ९०%

राना थारु संग्रालय

सौरहा सुचना केन्द्र

लुक्ला सुचना केन्द्र

जनकपुर सुचना केन्द्र

दोलखा-जिरी-चौरीखर्क सगरमाथा पदमार्ग

Rara area

खारे सोतली च्छो रोल्पा ट्रेल तथा पोर्टर हाउस

मदन आश्रित पार्क
दासढुङ्गा
सूचना।
सूचना॥
सूचना॥।
यहाँ हेवी सवारि साधन रोक्न मनाही छ।
जथाभावी फोहर मैला, दिशा पिसाब गर्न मनाही छ।

मदन आश्रित पार्क

Kanchenjunga Trail and foot bridge under construction

Dhorpatan- Rukum-Sheyphuksundo Trail under Construction

बागलुङ- भैरब स्थान, गाजा दह ,भकुन्डे पदमर्गा

भैरब स्थान

गाजा दह

भकुन्डे

भक्तपुर-साँगा केराबारी

सुझाव / सल्लाह ?

धन्यवाद